



SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ

Příloha č. 1

**Plánu realizace Dlouhodobého záměru
vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2020**

**SLEZSKÁ
UNIVERZITA
V OPAVĚ**



Příloha č. 1
**Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2020**

PLÁN INVESTIČNÍCH AKTIVIT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ NA ROK 2020

Shrnutí investičních aktivit Slezské univerzity v Opavě na rok 2020

V průběhu roku 2020 budou na univerzitě pokračovat stavební investiční akce financované z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které by v souladu s harmonogramem jednotlivých schválených projektů měly být v tomto roce také převážně ukončeny:

- Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/o.o/o.o/16_016/0002503)
- Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály (CZ.02.2.67/o.o/o.o/16_016/0002501)
- Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení (CZ.02.2.67/o.o/o.o/16_016/0002502)

Kromě toho by mělo dojít k zahájení nové stavební investiční akce financované z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to v rámci projektu:

- UNI SPACE – zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity, CZ.02.2.67/o.o/o.o/18_057/0013363

Dále by v souladu s Plánem realizace Dlouhodobého záměru mělo dojít k dokončení stavební investiční akce, jejíž převážná část byla financována z prostředků MŠMT v rámci Programu Rozvoje a obnovy MTZ VVŠ 133 210, a to:

- „Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná - 1. etapa“.

Dále by měly být podány k zaregistrování a zahájeny další dvě investiční akce, které jsou součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné dokumentace programu 133 220. Jedná se o projekty:

- „Revitalizace objektu a úprava dvora BN 13, Opava“
- „Zastřešení atria BN 14“.

V návaznosti na ukončenou rekonstrukci objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná – 1. etapa, by mohla začít realizace i 2. etapy této akce. Jelikož tato akce ale není součástí jmenovitého investičního plánu definovaného v textu platné

dokumentace programu 133 220, musí tomu předcházet prověření možností úpravy tohoto investičního plánu.

Investiční aktivity nestavebního charakteru zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného majetku (HW, přístroje, zařízení budov, vozidla, studijní pomůcky) a dlouhodobého nehmotného majetku (SW, projektová dokumentace), přičemž financování je zajištěno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozvojových programů (ukazatel I) a z vlastních prostředků univerzity (Fond rozvoje investičního majetku).

Seznam jednotlivých investičních akcí, jejichž realizace bude probíhat v roce 2020

Všechny stavební investiční akce plánované k realizaci v roce 2020 s plánovaným objemem výdajů v r. 2020 větším než 10 mil. Kč nebo větším než 1 mil. Kč v případě projektů financovaných v rámci programového financování MŠMT (Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol), jsou jednotlivě uvedeny v Plánu investičních akcí na rok 2020. Konkrétní popis jednotlivých stavebních investičních akcí je uveden na samostatných Listech stavební investiční akce.

Souhrnná informace o pořízování strojního a přístrojového vybavení v roce 2020

Plán investičních akcí na rok 2020 obsahuje i plánovaný objem nákladů na ostatní investiční aktivity zahrnující náklady na strojní a přístrojové vybavení. Souhrnné informace o očekávaném objemu výdajů na nestavební investiční akce podle jednotlivých součástí včetně stručného popisu a zdůvodnění a uvedení zdrojů financování jsou uvedeny v Soupisu nestavebních investičních akcí na rok 2020.

Aktivity obsažené v Soupisu nestavebních investičních akcí na rok 2020 jsou realizovány zpravidla v rámci projektů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a částečně v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě pro roky 2019–2020, a v souladu se schválenými podmínkami těchto projektů. Soupis nestavebních investičních akcí na rok 2020 zahrnuje pořízení řady dílčích investičních nákupů v jednotkové výši nepřekračující 1 mil. Kč.

Plán investičních aktivit byl projednán kolegiem rektora dne 01. 10. 2019 a schválen Akademickým senátem SU dne 16. 10. 2019.

Plán investičních akcí na rok 2020 - (v tis. Kč)

Vysoká škola: Slezská univerzita v Opavě

Poř.č.	Inv. akce č.	Název investiční akce	Druh investičního výdaje	Poskytovatel / investiční zdroj					
				Dotace ze SR na:					
				Program Rozvoje a obnovy MTZ 133 220	Rozvojové programy (ukazatel I)	Centralizované rozvojové projekty	Operační Program OP VVV	Jiné	Celkem
1	1/FPE/ 2019	Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě	stavby				0		0
			samost. movité věci a soubory mov. věci				14 250		14 250
			SW				190		190
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
			stroje a zařízení				0		0
Celkem	0	0	0	14 440	0	14 440			
2	1/FPE/ 2020	Revitalizace objektu a úprava dvora BN 13, Opava	stavby	12 562					12 562
			samost. movité věci a soubory mov. věci	0					0
			SW	0					0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0					0
			stroje a zařízení	0					0
Celkem	12 562	0	0	0	0	12 562			
3	1/OPE/ 2019	Modernizace výukové infrastruktury Obchodné podnikatelské fakulty v Karvině SU v Opavě - výukové sály	stavby				22 610		22 610
			samost. movité věci a soubory mov. věci				6 650		6 650
			SW				0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
			stroje a zařízení				0		0
Celkem	0	0	0	29 260	0	29 260			
4	2/OPE/ 2019	Modernizace výukové infrastruktury Obchodné podnikatelské fakulty v Karvině SU v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení	stavby				0		0
			samost. movité věci a soubory mov. věci				16 416		16 416
			SW				2 489		2 489
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
			stroje a zařízení				0		0
Celkem	0	0	0	18 905	0	18 905			
5	3/OPE/ 2019	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliďce 1, Karviná - 1.etapa	stavby						0
			samost. movité věci a soubory mov. věci						0
			SW						0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
			stroje a zařízení						0
Celkem	0	0	0	0	0	0			
5	3/OPE/ 2019	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliďce 1, Karviná - 2.etapa*	stavby	8 500					8 500
			samost. movité věci a soubory mov. věci						0
			SW						0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
			stroje a zařízení						0
Celkem	8 500	0	0	0	0	8 500			
6	01/FVP/2019	Zastřešení atria BN 14	stavby	12 750					12 750
			samost. movité věci a soubory mov. věci	0					0
			SW	0					0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0					0
			stroje a zařízení	0					0
Celkem	12 750	0	0	0	0	12 750			
7	1/R/2020	UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity, CZ.02.2.67/0.0/0.0/1 8_057/0013363	stavby				5 996		5 996
			samost. movité věci a soubory mov. věci				17 984		17 984
			SW				0		0
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
			stroje a zařízení				0		0
Celkem	0	0	0	23 980	0	23 980			
Ostatní investiční aktivity celkem			stavby						0
			samost. movité věci a soubory mov. věci		340		4 888		5 228
			SW		1 000		2 818		3 818
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				0		0
			stroje a zařízení				364		364
Celkem	0	1 340	0	8 070	0	9 410			
CELKEM			stavby	33 812	0	0	28 606	0	62 419
			samost. movité věci a soubory mov. věci	0	340	0	60 187	0	60 527
			SW	0	1 000	0	5 497	0	6 497
			ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0
			stroje a zařízení	0	0	0	364	0	364
Celkem	33 812	1 340	0	94 654	0	129 807			

* za podmínky dodatečného zařazení této investiční akce do nového programu

Poskytovatel / investiční zdroj								Investiční akce celkem
Dotace od ÚSC (kraj, město, obec) na:			Další projekty/programy				FRIM	
MSK			Celkem					Celkem
			0				0	0
			0				0	15 000
			0				0	200
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	760
			0				0	2 217
			0				0	0
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 217
			0				0	1 190
			0				0	350
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 540
			0				0	0
			0				0	864
			0				0	131
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	995
			0				0	2 000
			0				0	0
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			0				0	1 500
			0				0	0
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
			0				0	2 250
			0				0	0
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	2 250
			0				0	316
			0				0	947
			0				0	0
			0				0	0
			0				0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1 262
			0				0	0
			0				0	1 407
			0				0	148
			0				0	400
			0				0	599
0	0	0	0	0	0	0	0	2 554
0	0	0	0	0	0	0	0	9 472
0	0	0	0	0	0	0	0	4 318
0	0	0	0	0	0	0	0	289
0	0	0	0	0	0	0	0	400
0	0	0	0	0	0	0	0	599
0	0	0	0	0	0	0	0	15 078
								144 885

List stavební investiční akce č. 1/FPF/2019

Název akce	Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503)					
Stručný popis	Předmětem akce je modernizace objektu Bezručovo náměstí 13, Opava dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v lednu 2017. Stavební práce se týkají převážně podkroví 4. NP objektu, ve kterém budou vybudovány nové prostory určené pro výuku (jedná se o tři učebny a laboratoře, workshop room se skleněným schodištěm ze 3. NP a dále místnost pro sférickou projekci/planetárium). V podkroví dále vzniknou prostory pro technologické zázemí a multimediální projekční laboratoř. Rovněž bude v podkroví zřízeno nové sociální zařízení. Ve 2. NP dojde k úpravě kanceláře. Dále v 1. až 3. NP objektu dojde v chodbách k úpravě podhledů, ve kterých se umístí strukturovaná kabeláž a elektro rozvody s napojením nového osvětlení chodeb. Ve 2. NP bude dále stavebně upravena servrova.					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací a navazujících dokumentů. Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty a zabezpečuje jejich požadavky v rámci infrastruktury vysoké školy.					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	NR	
Pravomocné územní rozhodnutí	NR	Dokumentace pro stavební povolení	7/2016	Pravomocné stavební povolení	9/2016	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	1/2017	Zahájení realizace	6/2018	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	9/2019	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V roce 2019 se realizovaly práce ve 4. NP objektu, ve kterém byly vybudovány nové prostory pro výuku (učebny, laboratoře) a dále místo pro sférickou projekci a planetárium určené pro výuku multimediálních technik, fyziky a dalších přírodovědných předmětů. Současně byly vybudovány a vybaveny prostory určené pro technické zázemí planetária. Práce ve 1. NP - 3. NP (strukturovaná kabeláž, rozvody, nové osvětlení) proběhly v období 6-9/2018 a prostory jsou v současné době již v užívání. Zároveň bylo zahájeno kolaudační řízení. V roce 2020 bude investiční akce dokončena nákupem A/V vybavení učeben, poslucháren a laboratoří a nákupem softwaru pro studijní obory.					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	18 610			18 610
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	5 915	15 000		20 915
SW	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %		200		200
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	0			0
Stroje a zařízení	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	51 392			51 392
Celkem			75 917	15 200	0	91 117

List stavební investiční akce č. 1/FPF/2020

Název akce	Revitalizace objektu a úprava dvora BN13, Opava					
Stručný popis	Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. PP až 3. NP objektu, sanace nosného zdiva a omítek v 1. PP, úprava ploch dvora spojená s odstraněním sestavy buněk UNIMO, strukturovaná kabeláž 1. PP, modernizace EZS.					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací a navazujících dokumentů (Rámec rozvoje vysokého školství). Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty i pracovníky vysoké školy, zajišťuje požadavky legislativy a platných norem a zabezpečuje požadavky studentů se specifickými potřebami v rámci infrastruktury vysoké školy.					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	02/2019	
Pravomocné územní rozhodnutí	02/2019	Dokumentace pro stavební povolení	12/2018	Pravomocné stavební povolení	02/2019	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	01/2019	Zahájení realizace	6/2020	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2020	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Zajištění výběru dodavatele a uzavření smlouvy 1-6/2020, realizace 6-12/2020.					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2020	2021	2022	Celkem
Stavby	MŠMT	Program Rozvoje a obnova MTZ 133220, dofinancování FRIM	14 779			14 779
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
Celkem			14 779	0	0	14 779

List stavební investiční akce č. 1/OPF/2019

Název akce	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě - výukové sály (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501)					
Stručný popis	Cílem úprav je modernizace velkého a malého přednáškového sálu, objekty „C“ a „D1“. Stavební úpravy se týkají výměny podlahové krytiny, části podhledu ve velkém sále, výměna celého podhledu malého sálu a dále akustické úpravy stěn v obou sálech. Dále projekt řeší výměnu posluchářského sezení, výměnu osvětlení, AV techniku, v obou sálech také stínění oken. Dalším cílem rekonstrukce je zpřístupnění sálů znevýhodněným skupinám.					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	Potřebnost projektu vychází z analýzy současného stavu provozu a využití obou přednáškových sálů. Interiérové vybavení je původní a pochází z druhé poloviny 80. let minulého století. Jejich stav vykazuje značné opotřebení a neodpovídá současným požadavkům a trendům. V současné době jsou oba sály nejvíce vyčíslenými přednáškovými sály na fakultě. Zároveň se jedná o reprezentační prostory využívané fakultou ke slavnostnímu zasedání AS, k inaugurační děkanů, ke konferencím, promócím a k dalším akcím akademické obce a široké veřejnosti. Projekt je v souladu s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016 – 2020, a to zajistit kvalitní materiálně technickou základnu pro rozvoj vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, při efektivním využívání disponibilních finančních zdrojů.					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh		Architektonická studie	06/2016	Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	06/2016	Zahájení realizace	10/2018	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		12/2022
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V roce 2019 byla ukončena rekonstrukce v malém sále a byl uveden do provozu. V současnosti probíhají stavební práce včetně demontáže interiéru a AV techniky ve velkém sále a v průběhu roku 2020 bude projekt dokončen.					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	28 800	23 800		18 610
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	1 100	7 000		20 915
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
Celkem			27 900	30 800	0	58 700

List stavební investiční akce č. 2/OPF/2019

Název akce	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě - edukační laboratoř a výukové vybavení (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/000 2502)					
Stručný popis	Projektová dokumentace řeší stavební a interiérové úpravy stávající budovy fakulty vysoké školy. Cílem úprav je rekonstrukce 1.PP budov „D2“ a „D3“. Stávající provoz kuchyně, kanceláří a hygienického zázemí se změní na provoz edukačních laboratoří se zázemím. Nový provoz edukační laboratoře zahrnuje „open space“, studovnu, zasedací místnost, kancelář vedení, audiovizuální laboratoř, multimediální laboratoř, kuchyňku, provozní a hygienické zázemí.					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	Projekt řeší chybějící zázemí pro výuku s využitím špičkových informačních a komunikačních technologií a multimediálního zázemí pro výuku studentů v ekonomických oborech. Dále se zaměřuje na problém zastaralých informačních technologií v aktuálních počítačových učebnách a chybějící výukové pomůcky a materiály pro inovované výukové obory. Problematika modelování a simulací socioekonomických systémů, e-business, e-government, apod. se jeví jako jedna z efektivně využitelných oblastí informačních technologií. Stejně tak role multimedií v ekonomické praxi je velmi zásadní pro dnešní vysoce globalizovaný svět. V ekonomických oblastech budou mít na trhu práce nebo při svém samostatném uplatnění značný hendikep, což právě daný projekt řeší a významně zvyšuje tím potenciál jejich uplatnitelnosti v praxi.					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh		Architektonická studie	06/2016	Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení	06/2016	Pravomocné stavební povolení		11/2016
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	06/2016	Zahájení realizace	08/2018	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)		04/2019
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V roce 2018 byly realizovány stavební práce, zdravotnické instalace a zařizovací předměty, vzduchotechnika a elektroinstalace. V roce 2019 kompletována svítidla, systém měření a regulace ústředního topení a vzduchotechniky. Proběhla kolaudace. Dále proběhla kompletní instalace interiérového vybavení. Do stávajících PC učeben byla instalována nová výpočetní technika a software. Bylo zahájeno výběrové řízení na HW a SW pro ekonomické obory s dodávkou v roce 2019 a 2020.					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	3 115			3 115
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	2 500	17 280		19 780
SW	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	4 200	2 620	999	7 819
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	179			179
Celkem			9 994	19 900	999	30 893

List stavební investiční akce č. 3/OPF/2019

Název akce	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhličce 1, Karviná - 1.etapa					
Stručný popis	<p>Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin. Kromě modernizace objektů D1 a D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, zpevněných ploch dvorního traktu, rozšíření parkovacích míst, oplocení areálu, jeho venkovního osvětlení a zabezpečení, čímž dojde k dokončení celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.</p> <p>Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin.</p> <p>Třída energetické náročnosti budov bude po rekonstrukci „C – Úsporná“. Provedená opatření budou provedena v souladu s doporučeními energetických auditů, kromě výměny otvorových výplní dojde také k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem z fasádních polystyrénových desek tl. 160 mm.</p>					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	<p>Realizace plánované akce je důležitým předpokladem k naplnění strategického cíle prioritní strategické oblasti 1: vzdělávání, která je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020 (http://www.slu.cz/slu/cz/rozvoj/docs). Strategickým cílem oblasti vzdělávání je mj. inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Plánovaná akce je v tomto směru zaměřena právě na vznik profesního centra zaměřeného na nácvik praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Dalším cílem s úzkou vazbou na plánovanou akci je zaměření univerzity na zhodnocení efektivitu stávajících budov s ohledem na odprodej některých budov.</p>					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15	
Pravomocné územní rozhodnutí	11/	Dokumentace pro stavební povolení	11/15	Pravomocné stavební povolení	11/16	
Dokumentace pro provedení stavby (žadavčí dokumentace)	02/19	Zahájení realizace	05/19	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/19	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	<p>Na základě zpracované PD s ohledem na podmínky dotačního titulu došlo rozdělení na 2 etapy a zpracování žádosti o poskytnutí dotace na 1. etapu. Po realizaci výběrového řízení byl vybrán zhotovitel a smlouva byla uzavřena v srpnu 2019. Kolaudace musí být ukončena dle podmínek poskytovatele dotace v roce 2019. Práce, které nemohou být realizovány z důvodu klimatických podmínek v zimním období roku 2019 budou dokončeny na jaře roku 2020.</p>					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výd.	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	Dotace ze SR	Program Rozvoje a obnova MTZ 133210, dofinancování FRIM	74 090	2 000		76 090
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
Celkem			74 090	2 000	0	76 090

List stavební investiční akce č. 1/OPF/2020

Název akce	Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliídce 1, Karviná - 2.etapa					
Stručný popis	Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v dokončení kompletní rekonstrukce, realizované v rámci 1. etapy, vnitřních prostor vč. změn dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kompletní modernizaci vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin. Kromě modernizace objektu D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, čímž dojde k dokončení celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	Realizace plánované akce je důležitým předpokladem k naplnění strategického cíle prioritní strategické oblasti 1: vzdělávání, která je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020 (http://www.slu.cz/slu/cz/rozvoj/docs). Strategickým cílem oblasti vzdělávání je mj. inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Plánovaná akce je v tomto směru zaměřena právě na vznik profesního centra zaměřeného na nábivk praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Dalším cílem s úzkou vazbou na plánovanou akci je zaměření univerzity na zhodnocení efektivity stávajících budov s ohledem na odprodej některých budov.					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15	
Pravomocné územní rozhodnutí	11/16	Dokumentace pro stavební povolení	11/15	Pravomocné stavební povolení	11/16	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	02/19	Zahájení realizace	10/2020	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	08/2021	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	Příprava a realizace zadávacího řízení na dodavatele stavby 01/20 až 04/20. Realizace stavebních prací bude zahájena po ukončení letního semestru v červnu 2020, ukončení stavebních prací je plánováno na podzim 2020.					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	Dotace ze SR	Program Rozvoje a obnova MTZ 133 220* + FRIM	10 000	35 000		45 000
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
Celkem			10 000	35 000	0	45 000

* za podmínky dodatečného zařazení této investiční akce do nového programu

List stavební investiční akce č. 1/FVP/2019

Název akce	Zastřešení atria v areálu Bezručovo nám. 14, Opava					
Stručný popis	Součástí stávajícího objektu BN 14 je otevřený nezastřešený prostor nacházející se mezi původní budovou a nově postavenou přístavbou a který by bylo vhodné využít jako prostor pro studenty k samostudiu atd. Objekt bude i nadále využíván pro potřeby fakulty a v rámci dobudování studijního zázemí pro studenty je v plánu provedení zastřešení a uzavření prostoru mezi původní budovou a novou přístavbou, propojení původního objektu s takto nově vytvořeným prostorem, úprava únikového schodiště ze spojovacího krčku mezi původní budovou a přístavbou a další práce související s vybudováním zóny, která bude celoročně sloužit studentům pro potřeby samostudia a trávení času mezi přednáškami.					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	Současný stav objektu BN 14 nedisponuje dostatečnou kapacitou zázemí pro studenty k samostudiu a trávení času mezi přednáškami. Rozšíření této kapacity tedy vede ke zlepšení studijních podmínek pro studenty FVP. Investiční akce navazuje na dlouhodobý/strategický záměr FVP v oblasti hospodaření (inovace infrastruktury na podporu vzdělávací, tvůrčí a provozní činnosti).					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh	05/2012	Architektonická studie	05/2018	Dokumentace pro územní rozhodnutí	NR	
Pravomocné územní rozhodnutí	NR	Dokumentace pro stavební povolení	02/2019	Pravomocné stavební povolení	03/2019	
Dokumentace pro provedení stavby (žadavací dokumentace)	04/2019	Zahájení realizace	06/2019	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	10/2020	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V roce 2018 byla zpracována architektonická studie, v roce 2019 projektová dokumentace. V roce 2020 je plánována realizace stavby.					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2019	2020	2021	Celkem
Stavby	MŠMT	Program Rozvoje a obnovy MTZ 133210	300	15 000		15 300
Samost. movité věci a soubory mov. věcí						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
Celkem			300	15 000	0	15 300

List stavební investiční akce č. 1/R/2020

Název akce	UNI SPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363					
Stručný popis	<p>Obsahem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Slezské univerzity v Opavě za účelem rozvoje internacionalizace, zvýšení zájmu o studium a adaptace nových studentů v návaznosti na komplementární ESF projekt OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU.</p> <p>Předmětem investiční akce je modernizace objektu Na Rybníčku 1, Opava. Bude se jednat o interiérové úpravy, pořízení specifického nábytku v kombinaci s využitím moderní AV techniky mimo režim stavebního zákona. Modernizace se bude týkat následujících částí budovy: suterén (bývalý klub Arma), vstup do budovy (1. NP), předsalí velké auly (2. NP), balkon velké auly (3. NP), velká aula a zasedací místnost. Součástí projektu je rovněž pořízení elektronických informačních zdrojů.</p>					
Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok	<p>Projekt řeší problém nedostatečného infrastrukturního zázemí Slezské univerzity v Opavě pro zajištění kvalitní výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na univerzitě.</p> <p>Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací a navazujících dokumentů.</p> <p>Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty a zabezpečuje jejich požadavky v rámci infrastruktury vysoké školy.</p>					
Termíny přípravy a realizace akce						
Ideový návrh		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Pravomocné územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Pravomocné stavební povolení		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	03/2020	Zahájení realizace	07/2020	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2020	
Aktuální stav / plánovaný postup prací v daném roce	V roce 2020 bude probíhat zpracování projektové dokumentace, v návaznosti na to proběhne výběrová řízení na dodavatele stavebních úprav, nábytku a audiovizuální techniky. Následně bude nově vybudovaná infrastruktura postupně instalována a uváděna do užívání.					
Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)						
Druh investičního výdaje	Poskytovatel	Investiční zdroj	2020	2021	2022	Celkem
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	6 312			6 312
Samost. movité věci a soubory mov. věcí	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VVV 95 %, FRIM 5 %	18 930			18 930
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
Celkem			25 242	0	0	25 242

Název	Stručný popis, zdůvodnění	Poskytovatel	Investiční zdroj	Investiční výdaj celkem	Samostat. movité soubory nov. věcí	SW	z toho:		
							ostřelní dlouhodobý nehmotný majetek	stroje a zařízení	
PF celkem	Zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí programu 133 220, nákup vybavení (HW, SW, 2 automaty) v rámci projektu ERDF-RESTART (CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/00102 37) a obnova a dovybavení pracovišť (vypočetní, kopírovací a multimediální technika)	vlastní prostředky	FRIM	1 301	927	74	300	0	0
		MŠMT	OP VVV	4 778	3 368	1 410	0	0	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0	0
		Celkem		6 079	4 295	1 484	300	0	0
OPF celkem	Obnova dlouhodobého hmotného majetku (mycí stroje), zpracování projektové dokumentace na Modernizaci MAR + IRC (Univerzita nám.)	vlastní prostředky	FRIM	180	0	0	100	80	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0	0
		Celkem		180	0	0	100	80	0
FVP celkem	Pořízení a obnova výukových modelů v rámci ERDF projektu (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002499) a obnova dlouhodobého hmotného majetku (vypočetní technika, přístroje, zařízení, posuvná brána na Bezručově nám.)	vlastní prostředky	FRIM	690	190	0	0	500	0
		MŠMT	OP VVV	760	760	0	0	0	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0	0
		Celkem		1 450	950	0	0	500	0
MU celkem	Obnova dlouhodobého hmotného majetku (vypočetní technika)	vlastní prostředky	FRIM	250	250	0	0	0	0
		MŠMT	OP VVV	0	0	0	0	0	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0	0
		Celkem		250	250	0	0	0	0
R celkem	Pořízení navigačního systému v budově Bezručovo nám. 14, HW pro řízení kvality, SW pro řízení kvality a SW Moodle v rámci ERDF projektu, pořízení SW správu a vyhodnocení mezinárodních mobilite, SW pro monitoring realizovaných projektů, SW aplikace pro propojení studentů a ekonomického informačního systému - vše v rámci ERDF projektu (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002504), rozšíření modulu a funkcionality IS Magion, nákup HW - prostředky institucionálního plánu	vlastní prostředky	FRIM	133	40	74	0	19	0
		MŠMT	OP VVV, rozvojové programy (ukazatel I)	3 872	1 100	2 408	0	364	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0	0
		Celkem		4 005	1 140	2 482	0	383	0
SOUHRN		vlastní prostředky	FRIM	2 554	1 407	148,2	400	599	0
		MŠMT	OP VVV	9 410	5 228	3 818	0	364	0
		MSK	Dotace	0	0	0	0	0	0
		Celkem		11 964	6 635	3 966	400	963	0

