



**SLEZSKÁ  
UNIVERZITA  
V OPAVĚ**

## Appendix No 1

**to Implementation plan for Long-term project of  
educational and scientific, research, development and  
innovation, artistic and other creative activities  
of the Silesian University in Opava for 2020**

---

## PLAN OF INVESTMENT ACTIVITIES OF THE SILESIA UNIVERSITY IN OPAVA FOR 2020

### Summary of investment activities of the Silesian University in Opava for 2020

During 2020, the university will continue construction investment actions funded by the operational programme Research, Development and Education, which, in accordance with the timetable for each approved project, should also be largely terminated this year:

- Modernization of the teaching infrastructure of the Faculty of Philosophy and Science of the Silesian University in Opava (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002503)
- Modernization of teaching infrastructure of the Faculty of Business Administration in Karviná of SU in Opava – lecture halls (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002501)
- Modernization of teaching infrastructure of the Faculty of Business Administration in Karviná of SU in Opava – educational laboratory and teaching equipment (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002502)

In addition, a new construction investment action financed by the operational programme Research, Development and Education should be launched under the project:

- UNI SPACE – improvement of educational background of the Silesian University, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013363

Furthermore, in line with the Implementation plan for the Long-term project, a construction investment action, the majority of which was financed by the MŠMT under the MTZ VVŠ Development and Renewal Programme 133 210, should be completed:

- "Reconstruction of buildings D1 and D2 on the premises Na Vyhliďce 1, Karviná - stage 1".

In addition, two other investment actions should be submitted for registration and launched, both of which are part of the nominal investment plan as defined in the text of the applicable programme documentation 133 220. The projects in question are the following:

- "Revitalization of the building and modification of the courtyard BN 13, Opava"
- "Roofing of atrium BN 14".

Following the completed reconstruction of the D1 and D2 buildings on the premises Na Vyhliďce 1, Karviná – stage 1, the execution of stage 2 of this action could begin. However, since this action is not part of the nominal investment plan defined in the text of the applicable programme documentation 133 220, it must be preceded by a check of the possibilities of adjusting this investment plan.

Investment activities of a non-construction nature include acquisition of tangible fixed assets (HW, apparatus, building equipment, vehicles, study aids) and intangible fixed assets (SW, project documentation), with funding provided from the operational programme Research, Development and Education, development programmes (Indicator I) and from the university's own funds (Investment Asset Development Fund).

## **List of individual investment actions to be implemented in 2020**

All construction investment actions planned for implementation in 2020 with the planned amount of expenditure

In 2020, more than 10 million CZK or more than 1 million CZK for projects financed under the programme financing of MŠMT (Development and restoration of the material-technical base of public institutions of higher education), are individually listed in the Investment Action Plan for 2020. A specific description of the individual construction investment actions is given on separate Construction investment action sheets.

## **Summary information on the acquisition of machinery and instrumentation in 2020**

Investment action plan for 2020 also includes the planned cost of other investment activities, including the cost of machinery and instrumentation. Summary information on the expected volume of expenditure on non-construction investment actions by individual constituents, including a brief description and justification, as well as indication of the sources of financing, is provided in the Inventory of non-construction investment actions for 2020.

Activities contained in the Inventory of non-construction investment actions for 2020 are usually carried out within the projects of the Operational Programme Research, Development and Education, and partly within the Institutional Plan of the Silesian University in Opava for the years 2019-2020, and in accordance with agreed conditions for such projects. Inventory of non-construction investment actions for 2020 includes the acquisition of a number of partial investment purchases of a unit amount not exceeding 1 million CZK.

The investment activities plan was discussed by the Rector's Council on 1. 10. 2019 and approved by the SU Academic Senate on 16. 10. 2019.

Plán investičních akcí na rok 2020  
(v tis. Kč)

Vysoká škola:

Slezská univerzita v Opavě

Poř.č.	Inv. akce č.	Název investiční akce	Datum investičního výdaje	Poskytovatel/investiční zdroj											Investiční akce celkem	
				Dotace ze SR na:				Dotace od ÚSC (kraje, město, obec) na:				Další projekty/programy				ERM
				Program Rozvoje a obnovy M TZ 133-220	Rozvojové programy (ukazatel L)	Centralizované rozvojové projekty	Operační program OP VVV	Jiné	Celkem	M SK		Celkem		Celkem		
1	1.6FF/2019	Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	0 14 250 190 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 14 250 190 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 750 200 0 0	0 15 000 200 0 0		
2	1.6FF/2020	Revitalizace objektu a úprava dvořa BN 13, Opava	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	12 562 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	12 562 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 217 0 0 0 0	14 779 0 0 0 0	
3	1.0FF/2019	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	0 22 630 6 650 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	22 630 6 650 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 190 350 0 0	0 23 800 7 000 0 0		
4	2.0FF/2019	Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	0 16 416 2 489 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	16 416 2 489 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 864 131 0 0	0 17 280 2 620 0 0		
5	3.0FF/2019	Rekonstrukce objektů D1a D2 v areálu Na Vyhlička 1, Karviná – 1. etapa	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 000 0 0 0 0	2 000 0 0 0 0	
5	3.0FF/2019	Rekonstrukce objektů D1a D2 v areálu Na Vyhlička 1, Karviná – 2. etapa*	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	8 500 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	8 500 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 500 0 0 0	0 10 000 0 0 0		
6	01.6VP/2019	Zastřešení a tacia BN 14	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	12 750 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	12 750 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 250 0 0 0 0	15 000 0 0 0 0	
7	1.6.2020	UNISPACE – zkušební vzdelávacího zájem Slezské univerzity, č.z.02.2.670.0.0.0/16_057/0013363	stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	0 5 996 17 984 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 996 17 984 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 316 947 0 0	0 6 312 18 930 0 0		
Ostatní investiční aktivity celkem			stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	0 340 1000 0 0	0 0 0 0 0	0 4 888 2 818 0 364	0 5 228 3 818 0 364	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1407 148 400 599	0 6 635 3 966 400 963		
CELKEM			stavby sam.ostm.ovžš.věcl.a.soubor.m.ov.věcl. SW ostatní.dobuhodky.nehm.otrym.a.jenek stavej.a.zařizení	33 812 0 0 0 0	1 340 1 000 0 0 0	0 4 888 2 818 0 364	0 62 419 6 497 0 364	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 9 472 289 400 599	0 71 891 4 318 400 963		
				<b>33 812</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>94 654</b>	<b>0</b>	<b>129 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 078</b>	<b>144 885</b>

\* in podíl dotace z jiných zdrojů investiční akce do nově programů

**List stavební investiční akce č. 1 / RPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace výukové infrastruktury Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002503)</b>					
<b>Stručný popis</b>	<p>Předním úkolem akce je modernizace objektu Bezučovo náměstí 13, Opava dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v lednu 2017.</p> <p>Stavební práce se týkají převážně podkrovní 4.NP objektu, ve kterém budou vybudovány nové prostory určené pro výuku (jedná se o tříučebny a laboratoře, workshop room se skleněným schodištěm ze 3.NP a dále místnost pro sférickou projekci planetária). V podkroví dále vzniknou prostory pro technoblogické zázemí a multimedialní projekční laboratoř. Rovněž bude v podkroví zřízeno nové sociální zařízení. Ve 2.NP dojde k úpravě kanceláře.</p> <p>Dále v 1.až.3.NP objektu dojde v chodbách k úpravě podlahů, ve kterých se umístí strukturovaná kabeláž a elektro rozvody s napojením nového osvětlení chodeb. Ve 2.NP bude dále stavebně upravena servizna.</p>					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok</b>	<p>Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, územní a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací navazujících dokumentů.</p> <p>Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty a zabezpečuje jejich požadavky v rámci infrastruktury vysoké školy.</p>					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
<b>Typový návrh</b>	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	NR	
<b>Právní územní rozhodnutí</b>	NR	Dokumentace pro stavební povolení	7/2016	Právní územní rozhodnutí	9/2016	
<b>Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)</b>	1/2017	Zahájení realizace	6/2018	Plánované ukončení (kolaudace předání do užívání)	9/2019	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup prací daném roce</b>	<p>V roce 2019 se realizovaly práce ve 4.NP objektu, ve kterém byly vybudovány nové prostory pro výuku (učebny, laboratoře) a dále místnost pro sférickou projekci planetária určené pro výuku multimediálních technik, fyziky a dalších přírodovědných předmětů. Současně byly vybudovány a vybaveny prostory určené pro technické zázemí planetária. Práce ve 1.NP – 3.NP (strukturovaná kabeláž, rozvody, nové osvětlení) proběhly v období 6–9/2018 a prostory jsou v současné době již v užívání. Zároveň bylo zahájeno kolaudační řízení. V roce 2020 bude investiční akce dokončena nákupem AV vybavení učeben, poslucháren a laboratořů nákupem softwaru pro studijní obory.</p>					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 % , ERM 5 %	18 610			18 610
Samostatné movité věci a soubory mov. věci	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 % , ERM 5 %	5 915	15 000		20 915
SW	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 % , ERM 5 %		200		200
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 % , ERM 5 %	0			0
Stroje a zařízení	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 % , ERM 5 %	51 392			51 392
<b>Celkem</b>			<b>75 917</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>91 117</b>

**List stavební investiční akce č. 1/EPF/2020**

<b>Název akce</b>	<b>Revitalizace objektu a úprava dvora FN13, Opava</b>					
<b>Stručný popis</b>	Provedení rekonstrukce stávajících sociálních zařízení 1.PP až 3.NP objektu, sanace nosného zdiva a omládek v 1.PP, úprava ploch dvora spojená s odstraněním sestavy buněk UNMO, strukturovaná kabeláž 1.PP, modernizace EZS.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok</b>	Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací navazujících dokumentů. Rámec rozvoje vysokého školství). Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty i pracovníky vysoké školy, zajišťuje požadavky legislativy a platných norem a zabezpečuje požadavky studentů se specifickými potřebami v rámci infrastruktury vysoké školy.					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Řešový návrh	NR	Architektonická studie	NR	Dokumentace pro územní rozhodnutí	02/2019	
Právní územní rozhodnutí	02/2019	Dokumentace pro stavební povolení	12/2018	Právní územní stavební povolení	02/2019	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	01/2019	Zahájení realizace	6/2020	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2020	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup prací daném roce</b>	Zajištění výběru dodavatele a uzavření smlouvy 1-6/2020, realizace 6-12/2020.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	M SMT	Program Rozvoje a obnova MTE 133220, dofinancování FRM	14 779			14 779
Samostatné věci souborné věci						0
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>14 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 779</b>

**Ústavební investiční akce č. 1/OPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – výukové sály (CZ.02 2.67/0.0/0.0/16_016/0002501)</b>					
<b>Stručný popis</b>	Cílem úprav je modernizace velkého a malého přednáškového sálu, objekty „C“ a „D1“. Stavební úpravy se týkají výměny podlahové krytiny, částí podhledu ve velkém sále, výměna celého podhledu malého sálu a dále akustické úpravy stěn v obou sálech. Dále projekt řeší výměnu poslíchářského sezení, výměnu osvětlení, AV techniku, v obou sálech také stíněníoken. Dalším cílem rekonstrukce je zpřístupnění sálu znevýhodněným skupinám.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok</b>	Potřebnost projektu vychází z analýzy současného stavu provozu a využití obou přednáškových sálů. Interiérové vybavení je původní a pochází z druhé poloviny 80. let minulého století. Jejich stav vykazuje značné opotřebení neodpovídá současným požadavkům a trendům. V současné době jsou oba sály nejvíce vytíženým přednáškovým místem na fakultě. Zároveň se jedná o reprezentativní prostory využívané fakultou ke slavnostním uasedáním, k inauguraci děkanů, ke konferencím, promócím a k dalším akcím akademické obce a široké veřejnosti. Projekt je v souladu s jedním z cílů DZ SU OPF na období 2016 – 2020, a to zajistit kvalitní materiálně technickou základnu pro rozvoj vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, především využitím dostupných finančních zdrojů.					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Řešový návrh		Architektonická studie	06/2016	Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Právní územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení		Právní územní povolení		
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	06/2016	Zahájení realizace	10/2018	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2022	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup prací v daném roce</b>	V roce 2019 byla ukončena rekonstrukce malého sálu a byl uveden do provozu. V současnosti probíhá ústavební práce včetně demontáže interiéru a AV techniky ve velkém sále a v průběhu roku 2020 bude projekt dokončen.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, FRM 5 %	26 800	23 800		50 600
Samostatné věci souborné věci	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, FRM 5 %	1 100	7 000		8 100
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>27 900</b>	<b>30 800</b>	<b>0</b>	<b>58 700</b>

**List stavební investiční akce č. 2/OPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/002502)</b>					
<b>Stručný popis</b>	Projektová dokumentace řeší stavební a interiérové úpravy stávající budovy fakulty vysoké školy. Cílem úprav je rekonstrukce 1.PP budov „D2“ a „D3“. Stávající provoz kuchyně, kancelář a hygienického zázemí se změnil na provoz edukačních laboratoří se zázemím. Nový provoz edukační laboratoře zahrnuje „open space“, studovnu, zasedací místnost, kancelář vedení, audiovizuální laboratoř, multimediální laboratoř, kuchyňku, provozní a hygienické zázemí.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace Dlouhodobého záměru na daný rok</b>	Projekt řeší chyby v zázemí pro výuku s využitím špičkových informačních a komunikačních technologií a multimediálního zázemí pro výuku studentů v ekonomických oborech. Dále se zaměřuje na problém zastaralých informačních technologií v aktuálních počítačových učebnách a chybějící výukové pomůcky a materiály pro inovované výukové obory. Problématika m odebrání a snížení úloží sociálně ekonomických systémů, e-business, e-government, apod. se jeví jako jedna z efektivně využitelných oblastí informačních technologií. Stejně tak role multimediálního zázemí a praktické veškeré inováce pro dnešní vysokoškolský svět. V ekonomických oblastech budou mít na trhu práce nebo přispívám ostatním uplatnění značný hendikep, což právě daný projekt řeší a významně zvyšuje tím potenciál jejich uplatnitelnosti v praxi.					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Teový návrh		Architektonická studie	06/2016	Dokumentace pro územní rozhodnutí		
Právní územní rozhodnutí		Dokumentace pro stavební povolení	06/2016	Právní územní povolení	11/2016	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	06/2016	Zahájení realizace	08/2018	Plánované ukončení (kolaudace, předání do užívání)	04/2019	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup prací v daném roce</b>	V roce 2018 byly realizovány stavební práce, zdravotnické instalace a zařizovací předměty, vzduchotechnika a elektroinstalace. V roce 2019 kompletována svítidla, systém měření a regulace ústředního topení vzduchotechniky. Proběhla kolaudace. Dále proběhla kompletní instalace interiérového vybavení. Do stávajících PC učeben byla instalována nová výpočetní technika a software. Byl zahájen výběrové řízení HW a SW pro ekonomické obory s dodávkou v roce 2019 a 2020.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroj použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, ERM 5 %	3 115			3 115
Samostatné věci souborně ověřené věci	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, ERM 5 %	2 500	17 280		19 780
SW	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, ERM 5 %	4 200	2 620	999	7 819
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, ERM 5 %	179			179
<b>Celkem</b>			<b>9 994</b>	<b>19 900</b>	<b>999</b>	<b>30 893</b>



**List stavební investiční akce č. 3/OPF/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Výhlídce 1, Karviná - 1 etapa</b>					
<b>Stručný popis</b>	<p>Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v kom pletní rekonstrukci vnitřních prostor včetně změn dispozice a uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kom pletní odemizace vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin. Kromě odemizace objektů D1 a D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, zpevněných ploch dvorního traktu, rozšíření parkovacích míst, oplocení areálu, jeho venkovního osvětlení a zabezpečení, čímž dojde k dokončení celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.</p> <p>Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívají v kom pletní rekonstrukci vnitřních prostor včetně změn dispozice a uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kom pletní odemizace vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytin.</p> <p>Třída energetické náročnosti budov bude po rekonstrukci, C – Úsporná. Provedená opatření budou provedena v souladu s doporučením energetických auditů, kromě výměny otvorových výplňů je také k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem z fasádních polystyrenových desek tl. 160 mm.</p>					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám D dlouhodobého záměru SU a k Plánu realizace dlouhodobého záměru na daný rok</b>	<p>Realizace plánované akce je důležitým předpokladem k naplnění strategického cíle prioritní strategické oblasti: vzdělávání, která je součástí D dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Sileské univerzity v Opavě na období 2016–2020 (<a href="http://www.slu.cz/edu/cz/rozvojdocs">http://www.slu.cz/edu/cz/rozvojdocs</a>).</p> <p>Strategickým cílem oblasti vzdělávání je mj. inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislosti na požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Plánovaná akce je v tomto smyslu zaměřena právě na vznik profesního centra zaměřeného na nácvik praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Další cílem s úzkou vazbou na plánovanou akci je zaměření univerzity na zhodnocení efektivit stávajících budov s ohledem na odprojevnění některých budov.</p>					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Teový návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15	
Právní oznámení územního rozhodnutí	11/16	Dokumentace pro stavební povolení	11/15	Právní oznámení stavební povolení	11/16	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	02/19	Zahájení realizace	05/19	Plánované ukončení (kolaudace, předání do užívání)	12/19	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup prací v daném roce</b>	<p>Na základě zpracované PD s ohledem na podmínky dotačního titulu došlo k rozdělení na 2 etapy a zpracování žádosti poskytnutí dotace na 1. etapu. Po realizaci výběrového řízení byl vybrán zhotovitel a smlouva byla uzavřena v srpnu 2019. Kolaudace může být ukončena dle podmínek poskytovatele dotace v roce 2019. Práce, které nemohou být realizovány z důvodu klíčových podmínek v zminěném období roku 2019 budou dokončeny na jaře roku 2020.</p>					
<b>Plánované náklady a investiční zdroj použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR	Program Rozvoje a obnova MTE 133210, dofinancování IRM	74 090	2 000		76 090
Samostatné věci souborné věci						0
SW						0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>74 090</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>76 090</b>

**List stavební investiční akce č. 1, OPF/2020**

<b>Název akce</b>	<b>Rekonstrukce objektů D1 a D2 v areálu Na Vyhliďce 1, Karviná – 2 etapa</b>					
<b>Stručný popis</b>	Stavební úpravy objektů D1 a D2 spočívá v dokončení kom pletní rekonstrukce, realizované v rámci etapy, vnitřních prostor včetně dispozičního uspořádání, zateplení vnější obálky budovy, výměně střešní krytiny, kom pletní m odemizace vnitřních rozvodů či ve výměně podlahových krytí. Krom ě m odemizace objektu D2 zahrnuje plánovaná akce také rekonstrukci přístupového a spojovacího koridoru, čím ť dojde k dokončení celkové obnovy a revitalizace areálu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám D dlouhodobého zám ěru SU a k Plánu realizace dlouhodobého zám ěru na daný rok</b>	Realizace plánované akce je důležitým předpokadem k naplnění strategického cíle prioritní strategické oblasti: vzdělávání, která je součástí D dlouhodobého zám ěru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, um ělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2016–2020 ( <a href="http://www.slu.cz/sl/cz/rozvoj/docs">http://www.slu.cz/sl/cz/rozvoj/docs</a> ). Strategickým cílem oblasti vzdělávání je m j. inovace vybraných, zejména profesních, studijních oborů v závislostina požadavcích podnikatelské sféry a společenské potřeby. Plánovaná akce je v tom to sm ěru zam ěřena právě na vznik profesního centra zam ěřeno na návsk praktických dovedností v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Další m cílem s úzkou vazbou na plánovanou akci je zam ěření univerzity na zhodnocení efektivitý stávajících budov s ohledem na odprodejněkterých budov.					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Řeov ý návrh	NR	Architektonická studie	10/14	Dokumentace pro územní rozhodnutí	11/15	
Právo m ocné územní rozhodnutí	11/16	Dokumentace pro stavební povolení	11/15	Právo m ocné stavební povolení	11/16	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	02/19	Zahájení realizace	10/2020	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	08/2021	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup pracív daném roce</b>	Příprava a realizace zadávacího řízení a dodavatele stavby 01/20 až 04/20. Realizace stavebních pracív bude zahájena po ukončení letního sem estru v červnu 2020, ukončení stavebních pracív je plánováno na podzim 2020.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR	Program Rozvoje a obnova M TZ 133 220* + ERM	10 000	35 000		45 000
Sam ost. m ovité věci soubor m ov. věci						0
SN						0
ostatní dlouhodobý nehm otný m ajetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>10 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>

\* za podmínky dodatečného zařazení této investiční akce do nového programu

**List stavební investiční akce č. 01/FVP/2019**

<b>Název akce</b>	<b>Zastřešení a tria v areálu Bezručovo nám .14 ,Opava</b>					
<b>Stručný popis</b>	Součástí stávajícího objektu BN 14 je otevřený nezastřešený prostor nacházející se m ezi původní budovou a nově postavenou přístavbou a který by bylo vhodné využít jako prostor pro studenty k sam ostudiu atd. Objekt bude in adále využíván pro potřeby fakulty a v rámci dobudování studijního zázem í pro studenty je v plánu provedení zastřešení a uzavření prostoru m ezi původní budovou a novou přístavbou, připojení původního objektu s takto nově vytvořeným prostorem , úprava únikového schodiště ze spojovacího krčku m ezi původní budovou a přístavbou a další práce související s vybudováním zóny, která bude celoročně s bužit studentům pro potřeby sam ostudia a trávení času m ezi přednáškami.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Dlouhodobého zám ěru SU a k Plánu realizace dlouhodobého zám ěru na daný rok</b>	Současný stav objektu BN 14 nedisponuje dostatečnou kapacitou zázem í pro studenty k sam ostudiu a trávení času m ezi přednáškami. Rozšíření této kapacity tedy vede ke zlepšení studijních podm ěnek pro studenty FVP. Investiční akce navazuje na dlouhodobý strategický zám ěr FVP v oblasti hospodaření (novace infrastruktury na podporu vzdělávací, tvůrčí a provozní činnosti).					
<b>Termíny přípravy a realizace akce</b>						
Řešový návrh	05/2012	Architektonická studie	05/2018	Dokumentace pro územ ní rozhodnutí	NR	
Pravom ocné územ ní rozhodnutí	NR	Dokumentace pro stavební povolení	02/2019	Pravom ocné stavební povolení	03/2019	
Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)	04/2019	Zahájení realizace	06/2019	Plánované ukončení (kolaudace, předání do užívání)	10/2020	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup prací v daném roce</b>	V roce 2018 byla zpracována architektonická studie, v roce 2019 projektová dokumentace. V roce 2020 je plánována realizace stavby.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	MŠMT	Program Rozvoje a obnova MTE 133210	300	15 000		15 300
Sam ost. m ovité věci a soubory m ov. věci						0
SN						0
ostatní dlouhodobý nehm otným a jetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>300</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>

**List stavební investiční akce č. 1 R/2020**

<b>Název akce</b>	<b>UNISPACE - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity, CZ.02 2.67/0.0/0.0/18_057/0013363</b>					
<b>Stručný popis</b>	Obsahem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Slezské univerzity v Opavě za účelem rozvoje internacionalizace, zvýšení zájmu o studium a adaptace nových studentů v návaznosti na komplementární ESF projekt OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU. Předmět investiční akce je modernizace objektu Na Rybníčku 1, Opava. Bude se jednat o interiérové úpravy, pořízení specifického nábytku v kombinaci s využitím moderní AV techniky a modernizace stavebního zákona. Modernizace se bude týkat následujících částí budovy: suterén (přívěs klub Arma), vstup do budovy (L.NP), předsálí velké auly (2.NP), balkon velké auly (3.NP), velká aula a zasedací místnost. Součástí projektu je rovněž pořízení elektronických informačních zdrojů.					
<b>Zdůvodnění akce vč. vztahu k prioritám Strategického záměru SU a k Plánu realizace strategického záměru na daný rok</b>	Projekt řeší problém nedostatečného infrastrukturního zázemí Slezské univerzity v Opavě pro zajištění kvalitní výuky, posílení otevřenosti, posilování mezinárodní spolupráce a zvýšení zájmu o studium na univerzitě. Akce je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysoké školy na období 2016–2020, jeho každoroční aktualizací navazujících dokumentů. Podporuje obnovu a modernizaci prostorového zabezpečení činnosti vysoké školy, vytváří kvalitní zázemí pro studenty a zabezpečuje jejich požadavky v rámci infrastruktury vysoké školy.					
<b>Řešový návrh</b>		Architektonická studie		Dokumentace pro územní rozhodnutí		
<b>Právní územní rozhodnutí</b>		Dokumentace pro stavební povolení		Právní územní rozhodnutí		
<b>Dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace)</b>	3/2020	Zahájení realizace	7/2020	Plánované ukončení (kolaudace/předání do užívání)	12/2020	
<b>Aktuální stav /plánovaný postup prací daném roce</b>	V roce 2020 bude probíhat zpracování projektové dokumentace, v návaznosti na to proběhne výběrová řízení a dodavatel stavebních úprav, nábytku a audiovizuální techniky. Následně bude nově vybudovaná infrastruktura postupně instalována a uváděna do užívání.					
<b>Plánované náklady a investiční zdroje použité na jejich financování (v tis. Kč)</b>						
<b>Druh investičního výdaje</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Investiční zdroj</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Celkem</b>
Stavby	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, ERM 5 %	6 312			6 312
Samostatné věci, soubory mov. věci	Dotace ze SR, vlastní prostředky	OP VV 95 %, ERM 5 %	18 930			18 930
SW						0
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						0
Stroje a zařízení						0
<b>Celkem</b>			<b>25 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 242</b>



## Soupis nestavebních investičních akcí na rok 2020

(v tis. Kč)

Vysoká škola:

Slezská univerzita v Opavě

Název	Stručný popis, zdůvodnění	Poskytovatel	Investiční zdroj	Investiční výdaj celkem	z toho:			
					Samostmavitelství věci, soubory m ov. věci	SW	ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	Stroj a zařízení
<b>FPF celkem</b>	Zpracování projektové dokumentace v rámci projektové přípravy akcí program u 133 220, nákup vybavení (HW, SW, 2 automaty) v rámci projektu ERDF RESTART (CZ.02.2.67.0/0/0/0/18_059/0010237) a obnova a dovybavení pracovišť (výpočetní, kopírovací a multimediální technika)	vlastní prostředky	FRM	1301	927	74	300	0
		MŠMT	OPVV	4778	3368	1410	0	0
		MŠK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>6079</b>	<b>4295</b>	<b>1484</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>OPF celkem</b>	Obnova dlouhodobého hmotného majetku (tiskárny), zpracování projektové dokumentace na modernizaci M a R + RC (Univerzita v Opavě)	vlastní prostředky	FRM	180	0	0	100	80
		MŠMT	OPVV	0	0	0	0	0
		MŠK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
<b>FVP celkem</b>	Pořízení obnova výukových modulů v rámci ERDF projektu (CZ.02.2.67.0/0/0/0/16_016/0002499) a obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika, přístroje, zařízení, posuvná brána na Bezučovo nám.)	vlastní prostředky	FRM	690	190	0	0	500
		MŠMT	OPVV	760	760	0	0	0
		MŠK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>1450</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>MU celkem</b>	Obnova dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní technika)	vlastní prostředky	FRM	250	250	0	0	0
		MŠMT	OPVV	0	0	0	0	0
		MŠK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>R celkem</b>	Pořízení navigačního systému v budově Bezučovo nám. 14, HW pro řízení kvality, SW pro řízení kvality a SW Moodle v rámci ERDF projektu, pořízení SW správu a vyhodnocování mezinárodních mobility, SW pro monitoring realizovaných projektů, SW aplikace pro propojení studijního a ekonomického informačního systému - vše v rámci ERDF projektu (CZ.02.2.67.0/0/0/0/16_016/0002504), rozšířením oddělení a funkcionality IS Magion, nákup HW - prostředky Institucionálního plánu	vlastní prostředky	FRM	133	40	74	0	19
		MŠMT	OPVV, rozvojové programy (viz tabulka)	3872	1100	2408	0	364
		MŠK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>4005</b>	<b>1140</b>	<b>2482</b>	<b>0</b>	<b>383</b>
<b>SOUHRN</b>		vlastní prostředky	FRM	2554	1407	1482	400	599
		MŠMT	OPVV	9410	5228	3818	0	364
		MŠK	Dotace	0	0	0	0	0
		<b>Celkem</b>		<b>11964</b>	<b>6635</b>	<b>3966</b>	<b>400</b>	<b>963</b>